上海市青浦区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室文件

青乡村振兴办〔2022〕6号

上海市青浦区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室关于加快推进2020年青浦区金泽镇陈东村、雪米村粮田建设项目的函

金泽镇人民政府:

2020年7月市农业农村委下达《关于青浦区2020年农田建设项目的批复》(沪农委〔2020〕220号),并要求项目建设周期原则上不超过24个月,该项目建设单位为你镇农业综合服务中心。项目被列入2022年市对区乡村振兴考核第40项重点任务,同时也是我区2021年重大项目之一。

该项目于2021年3月开工建设,目前总形象进度95%,尚余1座桥梁未架设桥面板,2座桥梁的接坡及少量田间水泥道路未完成。

为确保春耕顺利开展,请你镇组织相关单位,增加施工机械,配足施工人员,加大协调力度,在确保工程安全的前提下3月底完成现场施工及完工验收任务、4月底完成审价、5月底完成审

计，6月配合开展市级验收。

特此函告。

上海市青浦区实施乡村振兴
战略工作领导小组办公室
2022年3月14日

青浦区农业农村委员会办公室　　2022年3月14日印发